

# Kontrollplan

Fastighetsbeteckning: .....

Fastighetsadress: .....

Ärende: Installation av ny eldstad med rökkanal

Byggherre:.....

Sakkunniga: .....

Entreprenör: .....

	Sakkunnig		Byggherre		Anmärkning
	Godkänt datum	Signatur	Godkänt datum	Signatur	
<b>För installation av eldstäder och rökkanaler gäller Boverkets Byggregler (BBR) Kapitel 5:4, 6:7, 8:24</b>					
<b>1. Kontakt/samråd med skorstensfejarmästare</b> -bör alltid kontaktas i samband med planering av installationen.					
<b>2. Lämplig area på rökkanal</b> Produktleverantören alt sotaren ska kunna informera om lämplig diameter på rökkanalen för den produkt som installeras.					
<b>3. Täthetsprovning av rökkanal</b> Rökkanalen som den nya eldstaden anslutits till bör provtryckas och godkännas före installationen. Utförs av skorstensfejarmästare.					
<b>4. Fundament mått, material och hållfasthet</b> Kontrollera underlagets hållbarhet för den eventuella belastning det kommer att utsättas för.					
<b>5. Tillförsel av förbränningsluft</b> Vissa installationer kräver att tilluft tillförs utifrån via kanal i golv eller ventil i vägg.					
<b>6. Anslutning till rökkanal</b> Rådgör med sotaren hur anslutningen bör utföras.					
<b>7. Eldstadens erforderliga avstånd till brännbart</b> Framgår i de flesta fall i produktleverantörens monteringsanvisningar					
<b>8. Eldstadsplanens mått och lämpligt material</b> Golv framför eldstaden ska vara skyddat med icke brännbart material. Den yta som ska skyddas dimensioneras efter typ av eldstad					

<p><b>9. Taksäkerhet, tillträdes- och skyddsanordningar</b>  Takstegar/takbryggor samt glidskydd i takfot för lös markstege ska monteras. På byggnader med en fasadhöjd på 4 meter och däröver ska fast fasadstege monteras.</p>					
<p><b>10. Skorstensens höjd ovan yttertak</b>  Att skorstenen mynnar övernock, samt minst 1,0 meter över taktäckningen.</p>					
<p><b>11. Drift- och skötselanvisningar</b>  Tillhandahålls av produktleverantören.</p>					
<p><b>12. Installation färdigställd</b>  Besiktning och godkännande av skorstensfejarmästare innan installationen tas i bruk.  Slutredovisning enligt startbesked.</p>					

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.

.....

Datum/Underskrift Byggherre